



OPĆINA ŽEPČE

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE ŽEPČE

**IZVJEŠĆE O IMPLEMENTACIJI
ZA PERIOD
2011. – 2014.**

Žepče, prosinac 2014. godine

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE ŽEPČE ZA PERIOD 2011. – 2014. GODINE

1.Uvod

Program kapitalnih investicija općine Žepče za period 2011.- 2014. godine urađen je na osnovu Sporazuma koji je potpisan između općine i OEES-a dana 26. svibnja 2009. godine u sklopu programa "Lokalno je primarno".

Općinsko vijeće Žepče na 14. sjednici održanoj 31.03.2010. godine donijelo je Odluku o anketi kao sredstvu za utvrđivanje prioriteta u mjesnim zajednicama i kriterijima za određivanje prioriteta.

Općinski načelnik Općine Žepče je dana 23.09.2010. godine, raspisao Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Programa kapitalnih investicija općine Žepče za period od 2011. – 2014. godine.

Pravo predlaganja projekta za izradu Programa kapitalnih investicija imale su sve mjesne zajednice, predstavnici općinskih službi, javne ustanove, privatni poduzetnici i nevladine organizacije u Općini Žepče.

Osnovni uvjet za predlaganje projekta za izradu Programa kapitalnih investicija bio je da se radi o projektima sa procijenjenom vrijednosti većom od 10.000,00 KM.

Glavni nositelj ove aktivnosti je bio je Koordinacijski tim za izradu Programa kapitalnih investicija, kojeg je svojom odlukom imenovao Općinski načelnik.

Koordinacijski tim za izradu Programa kapitalnih investicija je usvojio set kriterija na temelju kojih je izvršeno anketiranje, te bodovanje i rangiranje pristiglih prijedloga projekta, što je služilo Općinskom načelniku kao polazna osnova za izradu konačnog prijedloga Programa kapitalnih investicija, kojeg je usvojilo Općinsko vijeće.

Kriteriji za rangiranje projekta su bili sljedeći:

Značaj projekta za građane; Teritorijalna širina i korist; Utjecaj na zaposlenost; Utjecaj na gospodarski razvoj i poboljšanje poslovnog okruženja u općini; Vlastito sudjelovanje; Postojanje mogućnosti za donatorska sredstva; Razvijenost područja MZ; Ekološki utjecaj na okolinu; Povezanost sa Strategijom razvoja općine; Značaj projekta za mlade.

U Koordinacijskom timu za izradu Programa kapitalnih investicija općine Žepče su bili: Muhamed Jusufović, predsjednik – predsjedavajući Općinskog vijeća, i članovi Namik Malićbegović pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije, Ilija Barešić pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, Marko Sinanović općinski vijećnik, Jozo Jukić općinski vijećnik, Ćazim Huskić općinski vijećnik i Damir Jukić savjetnik načelnika za pitanja mladih.

Koordinacijski tim je zaprimio pristigle projektne prijedloge i obrasce, evidentirao, te ocijenio jesu li u skladu s Javnim pozivom kojeg je objavio Općinski načelnik. Nakon evidentiranja, tim je bodovao pristigle projektne prijedlog u skladu s Odlukom o anketi kao sredstvu za utvrđivanje prioriteta u mjesnim zajednicama i pritom usvojenih kriterija za određivanje prioriteta. Nakon

bodovanja i izradio je i ponudio Općinskom načelniku prijedlog Programa kapitalnih investicija općine Žepče sukladno dodijeljenim bodovima, koji je poslužio Općinskom načelniku kao polazna osnova za izradu konačnog prijedloga Programa kapitalnih investicija, kojeg je usvojilo Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće je na svojoj 23. sjednici održanoj 30.03.2011. godine usvojilo Program kapitalnih investicija općine Žepče za 2011. – 2014.

2. Monitoring, evaluacija i izvještavanje o izvršenju PKI 2011.-2014.

Sustav monitoringa i evaluacije su sastavni dijelovi praćenja procesa implementacije Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2011. – 2014., i omogućuju transparentnost, mjerenje stupnja ostvarenja postavljenih ciljeva i omogućili da se poduzmu odgovarajuće mjere s ciljem eventualnih korekcija tijekom implementacije.

Proces monitoringa i evaluacije Programa kapitalnih investicija općine Žepče provela je Razvojna agencija Žepče d.o.o u toku 2014. godine.

Za potrebe izrade Izvješća o implementaciji Programa kapitalnih investicija općine Žepče za period 2011. – 2014., vršeno je kontinuirano prikupljanje relevantnih podataka, odnosno mjerljivih indikatora izvršenja aktivnosti, putem općinskih službi i predlagatelja projekta.

Cilj izvještavanja je da se odredi stupanj realizacije, odnosno provedbe Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2011. – 2014. na način da se za svaki projekt utvrdi u kojoj je fazi realizacije. Također, cilj je da se od predlagatelja projekta, kao i od odgovornih za implementaciju, dobiju informacije o uočenim problemima i rizicima koji se eventualno javljaju prilikom implementacije određenih aktivnosti, kako bi se moglo blagovremeno reagirati i predvidjeti mjere za otklanjanje uočenih problema i rizika u narednom periodu.

Na temelju prikupljenih podataka dobiveni su sljedeći rezultati:

Ukupno 71 projekat se nalazi u Programu kapitalnih investicija općine Žepče za period 2011. – 2014. Tijekom ažuriranja u 2014. godini utvrđeno je slijedeće:

- **30** projekata je u potpunosti implementirano s ukupno uložnim financijskim sredstvima u visini od **3.396.449,96 KM**,
- **32 projekta** su djelomično implementirana s ukupno uložnim financijskim sredstvima u visini od **2.889.858,89 KM**,
- **9** projekta nije implementirano, a za njihovu implementaciju je, u skladu sa traženim sredstvima, potrebno **957.000,00 KM**.

Dopuna Programa kapitalnih investicija općine Žepče za period 2011.-2014. godine vršena je tijekom procesa ažuriranja u 2011., 2012. i 2013. godine.

Ažuriranje je vršeno na način da je svim zainteresiranim subjektima omogućeno da putem općinskih službi, info centra i Razvojne agencije Žepče predlože infrastrukturne projekte koji su od šireg društvenog značaja.

U periodu od 2011. – 2014. godine je prikupljeno 20 novih projektnih prijedloga koje su predložile mjesne zajednice, privatni sektor, nevladine organizacije, javne ustanove i institucije. Sve prikupljene projektne inicijative su podvrgnute ocjenjivanju prema kriterijima koji su utvrđeni u procesu donošenja Programa kapitalnih investicija općine Žepče za period 2011. – 2014.

Svih 20 projekata je implementirano, sa ukupno uložnim finansijskim sredstvima u iznosu od **719.129,66 KM**.

Ukupan broj u potpunosti implementiranih projekata u periodu 2011. – 2014. godine je 50, sa ukupnom visinom uložnih sredstava u iznosu od 4.115.579,62 KM.

U izvršenje Programa kapitalnih investicija općine Žepče za period 2011. – 2014., gledajući potpuno i djelomično implementirane projekte, ukupno je uloženo 7.005.438,51 KM.

S obzirom na ograničenost finansijskih sredstava, 32 projekta koji su djelomično implementirani i 9 koji nisu implementirani, će u postupku revizije biti ponovno procijenjeni, i uvršteni u novi Program kapitalnih investicija općine Žepče za period 2015.-2019.

Izvršenje Programa kapitalnih investicija općine Žepče, gledano u postotcima je 69,772 % ukupne vrijednosti prijavljenih projekata koja iznosi 10.047.629,66 KM.

Za potpuno izvršenje Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2011. – 2014. potrebno je uložiti još 3.042.191,15 KM.

U toku 2015. godine izradit će se novi Program kapitalnih investicija općine Žepče za period 2015.-2019.godine.

IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI PROJEKTA IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE ŽEPČE 2011. – 2014.

PREGLED STANJA PO OBLASTIMA

Vodoopskrba / Vodosnabdijevanje

R. br.	NAZIV PROJEKTA	APLIKANT	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	ULOŽENA FINACIJSKA SREDSTVA U KM					Ukupno uloženo	Preostalo za ulagati
				Mjesna zajednica	Općinski Budžet	Kanton	Federacija BiH	Donacije		
1.	Vodovod	MZ Donja Ozimica (Lug -Brankovići, Goliješnica)	500.000	42.000	56.600	462.000	100.000	0,00	660.598	**
2.	Matinski vodovod	MZ Matina	30.000	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00
3.	Vodovod za MZ i OŠ Ponijevo	MZ Ponijevo	80.000	0,00	6.000	0,00	0,00	0,00	6.000	74.000
4.	Rekonstrukcija vodovodne mreže	JP "Komunalno" d.o.o.	240.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000
5.	Vodoopskrba – nabavka, isporuka i izgradnja 500 kom. vodomjera sa armaturom	MZ Begov Han	50.000	0,00	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000	0,00
6.	Vodosnabdijevanje MZ	MZ Vinište	150.000	0,00	6.000	0,00	0,00	0,00	6.000	144.000
7.	Izgradnja rezervoara za vodu „Križ“	JP Komunalno	240.000	0,00	0,00	240.000	0,00	0,00	240.000	0,00

Napomena:

***** projekti čija je procijenjena vrijednost bila veća od stvarnih potrebnih ulaganja

****** projekti čija je procijenjena vrijednost bila manja od potrebnih ulaganja

Putna infrastruktura

R. br.	NAZIV PROJEKTA	APLIKANT	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	ULOŽENA FINACIJSKA SREDSTVA U KM					Ukupno uloženo	Preostalo za ulagati
				Mjesna zajednica	Općinski Budžet	Kanton	Federacija BiH	Donacije		
8.	Putna komunikacija i ostala infrastruktura	MZ Željezo Polje	400.000	0,00	88.724,5	0,00	0,00	0,00	88.724,5	311.275,5
9.	Rekonstrukcija gradskih ulica	Općinski načelnik	250.000	0,00	60.000	0,00	0,00	106.048,1 (GAP)	166.048,1	83.951,9
10.	Put -zaseok Topići	MZ Ljubatovići	80.000	0,00	112.818	0,00	0,00	0,00	112.818	0,00 **
11.	Završetak asfaltiranje puta Ljubna II i proširenje puta Ljubna I	MZ Ljubna	28.000 + 90.000	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000	68.000
12.	Izgradnja trotoara i modernizacija puta	MZ Radovlje	200.000	0,00	70.000	0,00	0,00	0,00	70.000	130.000
13.	Modernizacija putne mreže 1000 m	MZ Radunice	46.000 + 50.000	0,00	28.149,16	0,00	0,00	65.681,37 (IFAD)	93.830,53	0,00 *
14.	Sanacija lokalnog puta D. Lovnica i G. Lovnica	MZ Lovnica Gornja	280.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000
15.	Put Bljuva – Vitlaci 1 km	MZ Bljuva	50.000	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00
16.	Izgradnja i sanacija puta i mosta Adže-Pire	MZ Adže, MZ Pire i MZ Ponijevo	75.000	0,00	67.500	0,00	0,00	0,00	67.500	0,00 *
17.	Asfaltiranje puta	MZ Debelo Brdo	65.000	0,00	0,00	0,00	60.691	0,00	60.691	0,00 *

Napomena:

***** projekti čija je procijenjena vrijednost bila veća od stvarnih potrebnih ulaganja

****** projekti čija je procijenjena vrijednost bila manja od potrebnih ulaganja

18.	Asfaltiranje puta od kapele do rijeke	MZ Papratnica	50.000	0,00	29.484	0,00	0,00	0,00	29.484	0,00 *
19.	Asfaltiranje puta 1200 m	MZ Donja Ozimica	100.000	0,00	18.867	0,00	50.000	0,00	68.867	31.133
20.	Rekonstrukcija puta Dunderi-Glavica-škola	MZ Gornje Ravne	140.000	0,00	26.539	0,00	0,00	0,00	26.539	113.461
21.	Asfaltiranje priključnih puteva	MZ Zenički put	40.000	0,00	3.723	0,00	0,00	0,00	3.723	36.277
22.	Rekonstrukcija lokalnog puta 2045 m	MZ Ljubatovići	190.000	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000	140.000
23.	Asfaltiranje ulica	MZ Novo naselje	200.000	0,00	0,00	0,00	314.000 (GSM)	0,00	314.000	0,00 **
24.	Put Bunker – Osova	MZ Osova	180.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Put i most	MZ Čusto brdo	60.000	0,00	71.690	0,00	0,00	0,00	71.690	0,00 **
26.	Put M17-Kapela	MZ Goliješnica	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Putna infrastruktura	MZ Tatarbudžak	120.000	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000	70.000
28.	Asfaltiranje puta Lipovac	MZ Gornja Ozimica	75.000	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00	30.000	45.000
29.	Rekonstrukcija puta	MZ Želeća	50.000	0,00	0,00	0,00	79.687 (GSM)	0,00	79.687	0,00 **
30.	Betoniranje makadamskog puta 400 M	MZ Hrastuša	cca 19.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	9.000
31.	Put prema Gradini - nastavak	MZ Lug	50.000	0,00	31.553	0,00	0,00	0,00	31.553	0,00 *
32.	Rekonstrukcija puta	MZ Milišić	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Putna infrastruktura	MZ Opšenik	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Asfaltiranje puta Tubaci-Zovke	MZ Orahovica	50.000	0,00	8.215	0,00	0,00	0,00	8.215	41.785
35.	Put Lug-Vrbica-Biljačići 1100 m	MZ Vrbica	70.000	0,00	5.968	0,00	0,00	0,00	5.968	64.032

Napomena:

***** projekti čija je procijenjena vrijednost bila veća od stvarnih potrebnih ulaganja

****** projekti čija je procijenjena vrijednost bila manja od potrebnih ulaganja

36.	Asfaltiranje puta	MZ Vrbica I	40.000	0,00	40.659	0,00	0,00	0,00	40.659	0,00
37.	Izgradnja pješačke zone pored pruge	MZ Ravne	10.000	0,00	26.539	0,00	0,00	0,00	26.539	0,00 **
38.	Putna infrastruktura	MZ Preko	70.000	0,00	0,00	0,00	57.444,02	0,00	57.444,02	0,00 *
39.	Put Brijeg-Bljuva	MZ Vitlaci	92.000	0,00	18.060	0,00	0,00	0,00	18.060	73.940
40.	Rekonstrukcija dijela ulice Luke	MZ Ciglane	10.000	0,00	48.000	0,00	10.000	0,00	58.000	0,00 *

Električna energija – Javna rasvjeta

R. br.	NAZIV PROJEKTA	APLIKANT	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	ULOŽENA FINACIJSKA SREDSTVA U KM					Ukupno uloženo	Preostalo za ulagati
				Mjesna zajednica	Općinski Budžet	Kanton	Federacija BiH	Donacije		
41.	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	Općinski načelnik	150.000	0,00	37.500	0,00	0,00	37.500 (MDG-F)	75.000	0,00 *
42.	Ulična rasvjeta	MZ Želježno polje	30.000	0,00	18.223	0,00	0,00	0,00	18.223	0,00 *
43.	Ulična rasvjeta	MZ Osova, MZ Lupoglav	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000 (GSM)	0,00	50.000	0,00
44.	Ulična rasvjeta	MZ Ljeskovicica	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Ulična rasvjeta Čalušići	MZ Goliješnica	16.500	1.800	14.089	0,00	0,00	0,00	15.889	0,00 *

Napomena:

***** projekti čija je procijenjena vrijednost bila veća od stvarnih potrebnih ulaganja

****** projekti čija je procijenjena vrijednost bila manja od potrebnih ulaganja

Odvođenje otpadnih i atmosferskih voda

R. br.	NAZIV PROJEKTA	APLIKANT	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	ULOŽENA FINACIJSKA SREDSTVA U KM					Ukupno uloženo	Preostalo za ulagati
				Mjesna zajednica	Općinski Budžet	Kanton	Federacija BiH	Donacije		
46.	Izrada primarne kanalizacione mreže 7 km	MZ Lupoglav	225.000	14.000	6.000	0,00	0,00	0,00	20.000	205.000
47.	Kanalizacija-nastavak	MZ Bistrica	100.000	0,00	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000	0,00
48.	Izgradnja kanalizacijske mreže slivom rijeke Ljubne	MZ Donje Ravne	90.000	0,00	8.000	0,00	0,00	0,00	8.000	82.000
49.	Fekalna kanalizacija	MZ Brezovo Polje	89.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000 (MHRR BiH)	25.000	64.000
50.	Izgradnja kanalizacijske mreže – Miščići	MZ Globalica	110.000	0,00	0,00	89.700	0,00	0,00	89.700	0,00 *
51.	Kanalizacija	MZ Donja Golubinja	225.000	0,00	0,00	90.000	0,00	0,00	90.000	135.000
52.	Izgradnja kanalizacijske mreže	MZ Lug-Brankovići	160.000	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000	130.000
53.	Kanalizacija	MZ Gornji Lug	90.000	0,00	8.000	0,00	0,00	0,00	8.000	82.000
54.	Kanalizacija	MZ Opšenik	20.000	0,00	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000	5.000

Napomena:

***** projekti čija je procijenjena vrijednost bila veća od stvarnih potrebnih ulaganja

****** projekti čija je procijenjena vrijednost bila manja od potrebnih ulaganja

Ostalo

R. br.	NAZIV PROJEKTA	APLIKANT	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	ULOŽENA FINACIJSKA SREDSTVA U KM					Ukupno uloženo	Preostalo za ulagati
				Mjesna zajednica	Općinski Budžet	Kanton	Federacija BiH	Donacije		
55.	Industrijska zona „POLJA“	Općinski načelnik	250.000	0,00	39.934	0,00	161.736,49	0,00	201.670,49	48.329,51
56.	Otplata kredita Sportska dvorana pri KŠC	Općinski načelnik	677.000	0,00	622.341	0,00	0,00	0,00	622.341	0,00 *
57.	Projekt upravljanja čvrstim otpadom	Općinski načelnik	500.000	0,00	30.309	0,00	0,00	397.058,35 (SIDA)	427.367,35	72.632,65
58.	Završetak škole Ponijevo	Općinski načelnik	150.000	0,00	180.315,44	0,00	0,00	101.228,79 - Vlada RH 58.410,66 - Ivan Rakitić	339.954,89	0,00 **
59.	Višenamjenska sala (GAP)	Općinski načelnik	20.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00 *
60.	Obnova gradskih ulica: Sarajevska, Mahala, dio Prve (GAP)	Općinski načelnik	80.000	-	-	-	-	-	-	OPISANO POD BROJEM 9
61.	Gradsko grijanje – proširenje	JP „Komunalno“	200.000	0,00	160.000	0,00	0,00	0,00	160.000	0,00 *
62.	Izgradnja i rekonstrukcija glavne i područnih škola	OŠ "Žepče" Žepče	300.000	0,00	56.835	0,00	0,00	0,00	56.835	0,00 *

Napomena:

***** projekti čija je procijenjena vrijednost bila veća od stvarnih potrebnih ulaganja

****** projekti čija je procijenjena vrijednost bila manja od potrebnih ulaganja

63.	Adaptacija podova, plafona i elektro instalacije u staroj školi	OŠ "Abdulvehab Ilhamija" Ž.Polje	50.000	0,00	20.093	0,00	0,00	76.900 (v. Japana)	96.993	0,00 **
64.	Izrada projekta i izgradnja šk.sale OŠ Begov Han	Općinski načelnik	350.000	0,00	215.874,32	0,00	0,00	0,00	215.874,32	134.125,68
65.	Izgradnja zgrade glazbene škole	OGŠ "Katarina Kosača Kotromanić"	500.000	0,00	318.279,73	0,00	0,00	0,00	318.279,73	181.720,27
66.	Izgradnja suvremene gradske tržnice I faza	RAŽ Žepče	25.000	0,00	115.599,38	0,00	0,00	147.653,31 (IFAD)	263.252,69	0,00 **
67.	Instalacija nove stolarije	SMŠ "Žepče" Žepče	76.000	0,00	64.129,99	0,00	0,00	0,00	64.129,99	0,00 *
68.	Sanacija krovišta škole	OŠ "Fra Grga Martić" Ozimica	25.000	0,00	20.235,84	0,00	0,00	0,00	20.235,84	0,00 *
69.	Zamjena dotrajale vanjske stolarije na centralnoj školi	OŠ Begov Han	13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	Nabavka pokretne pozornice i rasvjete	JU "Dom kulture" Žepče	19.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	Obnova prostorija Društva	KUD Ognjišta Lug-Brankovići	13.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000 (Vlada RH)	5.000	8.000

Napomena:

***** projekti čija je procijenjena vrijednost bila veća od stvarnih potrebnih ulaganja

****** projekti čija je procijenjena vrijednost bila manja od potrebnih ulaganja

Projekti predloženi od strane mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, javnih institucija i gospodarstvenika (MSP sektor) u procesu ažuriranja PKI-a

R. br.	NAZIV PROJEKTA	APLIKANT	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	ULOŽENA FINACIJSKA SREDSTVA U KM					Ukupno uloženo	Preostalo za ulagati
				Mjesna zajednica	Općinski Budžet	Kanton	Federacija BiH	Donacije		
1.	Asfaltiranje puta Osova - Dubravica	MZ Osova	180.000 KM	0,00	16.081.27	0,00	173.596 (GSM)	0,00	189.667,27	0,00 **
2.	Asfaltiranje puta Tatarbudžak - Tunel	LEF	20.000 KM	0,00	25.019	0,00	0,00	0,00	25.019	0,00 **
3.	Put iz Orahovice na regionalnu cestu	LEF	10.000 KM	0,00	6.982	0,00	0,00	0,00	6.982	0,00 *
4.	Put Lupoglav – Lupići	MZ Lupoglav	24.000 KM	0,00	23.211,5	0,00	0,00	0,00	23.211,5	0,00 *
5.	Put Lupoglav – Karatovići	MZ Lupoglav	25.000 KM	0,00	26.131	0,00	0,00	0,00	26.131	0,00 **
6.	Put Vinište – odvojak do škole	MZ Vinište	30.000 KM	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000	0,00
7.	Rekonstrukcija puta u MZ Ljeskovica	MZ Ljeskovica	20.000 KM	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00
8.	Izgradnja javne rasvjete u MZ Radunice	Općinski načelnik	15.000 KM	0,00	14.000	0,00	0,00	0,00	14.000	0,00 *
9.	Izgradnja javne rasvjete u MZ Orahovica	Općinski načelnik	11.000 KM	0,00	10.681	0,00	0,00	0,00	10.681	0,00 **
10.	Izgradnja javne rasvjete Begov Han - Golubinja	Općinski načelnik	20.000 KM	0,00	20.098	0,00	0,00	0,00	20.098	0,00

Napomena:

***** projekti čija je procijenjena vrijednost bila veća od stvarnih potrebnih ulaganja

****** projekti čija je procijenjena vrijednost bila manja od potrebnih ulaganja

11.	Izgradnja javne rasvjete M17 – Bliuva (I faza)	Općinski načelnik	10.000 KM	0,00	7.000	0,00	0,00	0,00	7.000	0,00 *
12.	Izgradnja javne rasvjete u MZ Globalica – I faza	Općinski načelnik	10.000 KM	0,00	6.000	0,00	0,00	0,00	6.000	0,00 *
13.	Izgradnja poligona kod Centra za mlade	MZ Lovnica Gornja	28.000 KM	0,00	25.554,17	0,00	0,00	0,00	25.554,17	0,00 *
14.	Ali Begova džamija	Medžlis islamske zajednice Žepče	40.000 KM	0,00	40.000	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00
15.	Renoviranje „Doma kulture“ Žepče	JU „Dom kulture“ Žepče	70.000 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	50.614,40 Vlada RH	50.614,4	0,00 *
16.	Most – pasarela na regionalnoj cesti	LEF	40.000 KM	0,00	40.000	0,00	0,00	0,00	40.000	0,00
17.	MZ Radovlje – sportski poligon	MZ Radovlje	10.000 KM	0,00	12.000	0,00	0,00	0,00	12.000	0,00 **
18.	MZ Globalica – sportski poligon	HKDU „Naša baština“ i Udruženje "Vrbak" Globalica	15.000 KM	0,00	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00
19.	SMŠ Žepče – proširenje sportskog poligona	SMŠ Žepče	10.000 KM	0,00	5.761	0,00	0,00	0,00	5.761	0,00 *
20.	SMŠ – Krov sale	SMŠ Žepče	105.000 KM	0,00	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000	0,00 **

Žepče, 16.12.2014.godine



Direktorica RAŽ-a

Branka Janko

Branka Janko

Napomena:

* projekti čija je procijenjena vrijednost bila veća od stvarnih potrebnih ulaganja

** projekti čija je procijenjena vrijednost bila manja od potrebnih ulaganja

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-02-236/14

Datum,31.12.2014.godine

Temeljem članka 23. Statuta Općine Žepče, /"Sl.glasnik Općine Žepče" broj:4/09/
Općinsko vijeće je na svojoj 22. sjednici od 30.12.2014. godine d o n i j e l o

Z A K L J U Č A K

1. Općinsko vijeće usvaja Izvješće o implementaciji Programa Kapitalnih investicija Općine Žepče za period 2011.-2014.godine.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine.

Dostaviti:

1.Općinski načelnik

2.RAŽ

3.Služba za gospodarstvo i
finansije

4.a/a



PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Muhamed Jusufović