



OPĆINA ŽEPČE

**PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE ŽEPČE 2015. – 2019.**

**IZVJEŠĆE O IMPLEMENTACIJI  
ZA 2016. GODINU**

Žepče, ožujak 2017. godine

## Sadržaj

UVOD .....	3
LISTA SKRAĆENICA.....	4
I Monitoring, evaluacija i izvještavanje o izvršenju PKI 2015.-2019. U 2016. godini .....	5
II PREGLED REALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SKUPINAMA).....	7
III FINANCIJSKI PREGLED IMPLEMENTACIJI PROJEKTA IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE ŽEPČE U 2016. GODINI.....	8
ZAKLJUČAK.....	14

## UVOD

Sukladno Odluci Općinskog vijeća Žepče Br:01-23-232/14 od 31.12.2014. o izradi Programa kapitalnih investicija općine Žepče (u daljnjem tekstu PKI), Općina Žepče je početkom 2015. godine pristupila procesu izrade navedenog programa za period 2015. – 2019.

Rad na izradi PKI predvodio je Koordinacioni tim za izradu PKI, koji broji 13 članova, imenovan Odlukom Br: 01/1-05-109/15 Općinskog načelnika od 03.02.2015.godine

Općinski načelnik je 04.05.2015. raspisao Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za investiranje za Programa kapitalnih investicija općine Žepče, koji je bio otvoren do 04.06.2015. godine.

Po zatvaranju javnog poziva, Koordinacioni tim izvršio bodovanje svih zaprimljenih projekata sukladno utvrđenim kriterijima za bodovanje projekata koje je usvojilo Općinsko vijeće odlukom Br. 01-23-77/15.

Prilikom izrade PKI vodilo se računa o usuglašenosti ovog dokumenta sa planovima viših razina vlasti, ZDK, Federacije BIH i BIH.

U PKI 2015.-2019. rangirane su kapitalne investicije, odnosno projekti po utvrđenim srednjim vrijednostima (usuglašeni sa projekcijom Proračuna, Strategijom razvoja općine Žepče, uključujući LEAP i GAP, odlukama i drugim aktima općine Žepče za svaku komunalnu djelatnost.

Projekti su razvrstani po tematskim skupinama na slijedeći način:

***I. CESTOVNA INFRASTRUKTURA***

***II. VODOVOD I KANALIZACIJA***

***III. ELEKTRIČNA ENERGIJA***

***IV. EKONOMIJA, POLJOPRIVREDA***

***V. OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA***

***VI. PROJEKTI IZ OSTALIH PODRUČJA***

Ukupna vrijednost PKI općine Žepče za razdoblje 2015.-2019. godine iznosi 29.918.206,09 KM.

## LISTA SKRAĆENICA

**EU** – Europska unija

**GIZ** – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH - Njemačko društvo za međunarodnu suradnju

**UNDP** – Razvojni program Ujedinjenih Nacija

**LID** – Local integrated development Project – Projekt lokalnog integriranog razvoja

**MEG** – Municipal Environmental and Economic Governance Project (MEG) – Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja

**CRS** – Catholic Relief Services

**FMLJPI** – Federalno ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica

**KUCZ** – Kantonalna uprava civilne zaštite

**Fond z.o.** – Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

**FERP** – Projekt hitnog oporavka od poplava

**FMRO** – Federalno ministarstvo raseljenih osoba

**ZDK** – Zeničko-dobojski kanton

**FMPU** – Federalno ministarstvo prostornog uređenja

**JP Ceste FBiH** – Javno poduzeće Ceste Federacije BiH

**KŠC** – Katolički školski centar

**UzoR** – Udruga za održivi razvoj Žepče

**UPIP** – Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče

**TRA** – Tešanjaska razvojna agencija

**CZSR** – Centar za socijalni rad općine Žepče

## I Monitoring, evaluacija i izvještavanje o izvršenju PKI 2015.-2019. U 2016. godini

Sustav monitoringa i evaluacije su sastavni dijelovi praćenja procesa implementacije Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2015. – 2019., i omogućuju transparentnost, mjerenje stupnja ostvarenja postavljenih ciljeva i omogućili da se poduzmu odgovarajuće mjere s ciljem eventualnih korekcija tijekom implementacije.

Proces monitoringa i evaluacije Programa kapitalnih investicija općine Žepče provela je Razvojna agencija žepče, a podatke koji se nalaze u izvještaju je prikupila i provjerila Služba za gospodarstvo i financije općine Žepče.

Za potrebe izrade Izvješća o implementaciji Programa kapitalnih investicija općine Žepče za 2016. godinu vršeno je kontinuirano prikupljanje relevantnih podataka, odnosno mjerljivih indikatora izvršenja aktivnosti, putem općinskih službi i predlagatelja projekata.

Cilj izvještavanja je da se odredi stupanj realizacije, odnosno provedbe Programa kapitalnih investicija općine Žepče u 2016. godini. Također, cilj je da se od predlagatelja projekta, kao i od odgovornih za implementaciju, dobiju informacije o uočenim problemima i rizicima koji se eventualno javljaju prilikom implementacije određenih aktivnosti, kako bi se moglo blagovremeno reagirati i predvidjeti mjere za otklanjanje uočenih problema i rizika u narednom periodu.

Na temelju prikupljenih podataka dobiveni su sljedeći rezultati:

Ukupno 41 projekt iz Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2015. – 2019. je bio planiran za implementaciju u 2016. godini. Tijekom ažuriranja u 2016. Godini, na osnovu ukazanih potreba na terenu i ukazanih mogućnosti financiranja, osim prethodno spomenutih projekata, implementirana su još 24 dodatna projekta koja nisu bila prethodno planirana za implementaciju u 2016. Godini.

Sukladno tome, ukupan broj projekata iz PKI koji su obrađeni u izvještaju za 2016. godinu je **65**, sa ukupnom planiranom vrijednošću od **3.032.335,66 KM** i sa sljedećom raspodjelom po skupinama:

- I - Cestovna infrastruktura – **30**;
- II – Vodovod i kanalizacija – **8**;
- III – Električna energija – **3**;
- IV – Ekonomija, poljoprivreda – **2**;
- V – Obrazovanje, sport, kultura – **10**;
- VI – Projekti iz ostalih područja – **12**.

Analizirajući stupanj implementacije navedenih projekata, stanje je sljedeće:

- **39 tj. 60%** projekata je u potpunosti implementirano,
- **22 tj. 33,85%** projekata su djelomično implementirana, te se njihova implementacija nastavlja u narednom periodu sukladno raspoloživi sredstvima,
- **4 tj. 6,15%** projekata nisu implementirana zbog nedostatka financijskih sredstava te će njihova implementacija biti planirana u budućem periodu.

Ukupna vrijednost planiranih novčanih sredstava za realizaciju projekata iz PKI za 2016. godinu iznosila je **3.032.335,66 KM**. Ukupno uloženo u implementaciju PKI u 2016. godini je **3.311.067,17 KM**. Ukupna vrijednost za projekte podržana iz općinskog proračuna u 2016. godini iznosi: **1.241.109,87 KM**, što je **37,48%** realizacije ukupno uloženi sredstava u

implementaciju projekata. Ukupna vrijednost za projekte podržana iz ostalih izvora u 2016. godini iznosi: **2.069.957,3 KM**, što je **62,52%** realizacije ukupno uložених sredstava u implementaciju projekata.

Obzirom na značajan priliv sredstava iz ostalih izvora (donatori, viši nivoi vlasti, građani, idr.), te činjenice da je vrijednost planiranih novčanih ulaganja za većinu projekata bila tek gruba procjena, u implementaciju Plana PKI za 2016. godinu je uloženo **278.731,51 KM više** nego što je bili prvobitno planirano.

Analizirajući vezu projekata planiranih u Planu implementacije PKI za 2016. Godinu sa Strategijom razvoja općine Žepče 2011. – 2018. i njihovu komplementarnost sa istom, stanje je kako slijedi:

Strateški cilj	Prioritet	Projekti u 2016. godini
<b>1 . Konkurentno gospodarstvo</b>	1.1 Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	1
	1.2 Poticanje primjene i razvoja suvremenih tehnologija, inovacija i znanja	0
	1.3 Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	0
	1.4 Stvaranje turističkog proizvoda	1
	<b>SC1 UKUPNO</b>	
<b>2. Razvoj ljudskih resursa i visok</b>	2.1. Osiguravanje optimalne uposlenosti	0
	2.2. Razvoj ljudskih resursa	10
	2.3. Visok stupanj zdravstvene i socijalne zaštite	2
	2.4. Razvoj civilnog društva	0
<b>SC2 UKUPNO</b>		<b>12</b>
<b>3. Uravnoteženi i održiv razvoj</b>	3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenje (voda, otpadi, zagađenja i zemljište)	49
	3.2 Ravnomjeran razvoj gradskog i seoskog područja općine	0
	3.3. Unaprjeđenje upravljanja lokalnim razvojem	1
<b>SC3 UKUPNO</b>		<b>50</b>
<b>4. Prepoznatljiv ost žepačkog identiteta</b>	4.1. Očuvanje biološke i krajolike raznolikosti u funkciji razvoja	1
	4.2. Očuvanje kulturne baštine u funkciji razvoja	0
	4.3. Razvoj multikulturalizma	0
<b>SC4 UKUPNO</b>		<b>1</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>65</b>

U nastavku su dati pregledi strukture realiziranih financiranja po skupinama projekata (*III – pregled realiziranog financiranja po skupinama*) i financijski pregled implementacije projekata u 2016. Godini (*IV Financijski pregled implementaciji projekta iz Programa kapitalnih investicija općine Žepče u 2016. godini*)

## II PREGLED REALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SKUPINAMA)

R.B.	NAZIV SKUPINE	Procjena vrijednosti projekta u 2016. KM	Izvori financiranja u KM		UKUPNO KM
			Realizirano financiranje iz općinskog proračuna	Realizirano financiranje iz ostalih izvora	
1.	I - Cestovna infrastruktura	1.604.000,00	661.641,06	982.683,8	<b>1.644.324,86</b>
2.	II – Vodovod i kanalizacija	471.372,00	93.000,00	291.141,5	<b>384.141,5</b>
3.	III – Električna energija	45.000,00	47.687,46	0,00	<b>47.687,46</b>
4.	IV – Ekonomija, poljoprivreda	200.000,00	30.000,00	120.000,00	<b>150.000,00</b>
5.	V – Obrazovanje, sport, kultura	319.500,00	354.394,55	384.000,00	<b>738.394,55</b>
6.	VI – Projekti iz ostalih područja	392.463,66	54.386,8	292.132,00	<b>346.581,8</b>
	<b>UKUPNO KM:</b>	<b>3.032.335,66</b>	<b>1.241.109,87</b>	<b>2.069.957,3</b>	<b>3.311.067,17</b>

### III FINANCIJSKI PREGLED IMPLEMENTACIJI PROJEKTA IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE ŽEPČE U 2016. GODINI

#### PREGLED STANJA PO OBLASTIMA

Projekt	Ukupni proračun projekta u 2016. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2016. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2016. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2016. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2016. (KM)	Pojашnjenje stavki A B C D E	
	A.	B.	C.	D.	E.		
<b>I CESTOVNA INFRASTRUKTURA</b>							
1	Put M17 - Lager	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0	200.000,00	E Po 100 tisuća Fond za okoliš FBiH i KUCZ
2	Rekonstrukcija gradskih ulica	30.000,00	30.000,00	35.791,38	0	0	
3	Rekonstrukcija puta Lupoglav-Milišić-Vinište	250.000,00	0	0	0	249.597,30	E FERP – sredstva Svjetske banke
4	Izgradnja lokalnog puta Kuluk-Begov Han	110.000,00	0	0	0	112.692,80	E FERP – sredstva Svjetske banke
5	Modernizacija ceste „Fra Vjeko Ćurić“	150.000,00	0	0	0		
6	Rekonstrukcija ulica Berek-Luke-Ciglane	21.000,00	21.000,00	1.570,30	0	13.018,48	E FMRO, ZDK
7	Rekonstrukcija puta Novo naselje(Bistrica)	20.000,00	0	0	0	0	
8	Izgradnja malog mosta Gornja Ozimica	20.000,00	20.000,00	0	0	24.118,38	E KUCZ
9	Betoniranje makadamskog puta Rastuša (300 metara)	20.000,00	0	16.080,48	0	0	
10	Asfaltiranje puta Radovlje (groblje-nastavak)	30.000,00	30.000,00	27.414,92	0	0	
11	Izgradnja lokalnog puta Pepelarska rijeka	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	
12	Izgradnja nove ulice kroz Novo naselje – Radovlje	70.000,00	70.000,00	56.929,00	0	0	
13	Rekonstrukcija lokalnog puta	60.000,00	0	9.046,98	0	60.000,00	E FMPU



Projekt		Ukupni proračun projekta u 2016. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2016. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2016. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2016. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2016. (KM)	Pojашnjenje stavki A B C D E
		A.	B.	C.	D.	E.	
	Ljubatovići						
14	Asfaltiranje i rekonstrukcija puta u MZ Vrbica	40.000,00	40.000,00	0	50.000,00	39.174,84	E KUCZ
15	Lokalni put MZ Zenički put	40.000,00	0	5.238,00	40.000,00 FMRO	35.105,00	E 13.000 ZDK 22.105 FMRO
16	Rekonstrukcija puta MZ Ciglana	14.000,00	0	1.570,00	14.000,00 Feder. min. raseljenih osoba	12.977,00	E 8.831 FMRO 4.146 ZDK
17	Dovršetak puta u Mjestovoj Ravni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	
	<b>UKUPNO:</b>	1.035.000,00	391.000,00	<b>333.641,06</b>	104.000,00	<b>746.683,8</b>	
<b>II VODOVOD I KANALIZACIJA</b>							
1	Izgradnja sustava za opskrbu vodom naseljenih MZ Lug Brankovići i Donja Ozimica	100.000,00	50.000,00	39.000,00	100.000,00 (ZDK)	97.700,70	E ZDK
2	Vodvod Begov Han - izgradnja rezervoara (Projekt rekonstrukcije mjesnog vodovoda (B. Han))* <sup>1</sup> -nastavak	100.000,00	0	0	120.000,00 Min. PŠV. ZDK	117.677,30	E ZDK
3	Izgradnja vodovodne mreže za 50 domaćinstava u MZ Vinište (Vodoposkrba MZ Vinište)*	40.000,00	40.000,00	30.000,00	0	0	
4	Kanalizacija Biljevina-Ivlje-Delići	60.000,00	0	0	60.000,00 Min. PŠV. ZDK	62.570,43	E ZDK
5	Desnoobalni kolektor Preko i Orahovica	63.372,00	0	0	63.372,00 Fond za zaštitu okoliša Min.PŠV. ZDK	50.870,37	E ZDK
	<b>UKUPNO:</b>	363.372,00	90.000,00	<b>69.000,00</b>	343.372,00	<b>211.141,50</b>	

<sup>1</sup>\*Označava naziv projekta kako je navedeno u PKI 2015. – 2019. i dodana je kod projekata koji su podijeljeni u više faza implementacije, gdje svaka faza ima izmijenjen naziv.

Projekt	Ukupni proračun projekta u 2016. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2016. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2016. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2016. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2016. (KM)	Pojашnjenje stavki A B C D E	
	A.	B.	C.	D.	E.		
<b>III ELEKTRIČNA ENERGIJA</b>							
1	Javna rasvjeta Ljeskovica	10.000,00	10.000,00	12.596,22	0	0	
2	Javna rasvjeta Globarica	25.000,00	25.000,00	25.091,24	0	0	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>37.687,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV EKONOMIJA, POLJOPRIVREDA</b>							
1	Infrastruktura u industrijskoj zoni „POLJA“-prometnica	150.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00 FMRPIO	120.000,00	E Sredstva dodijeljena u 2015.
2	Izrada detaljne prostorno-planske dokumentacije, proširenje urbane gradske zone na lokaciju Novo Žepče	50.000,00	50.000,00	0	0	0	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>V OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA</b>							
1	Izgradnja sportske dvorane u OŠ „Begov Han“ Begov Han	30.000,00	30.000,00	35.314,34	0	0	
2	Glazbena škole „Katarina Kosača Kotromanić“ Žepče- unutarnje uređenje	20.000,00	20.000,00	19.965,19	0	0	
3	Mala škola-Rekonstrukcija i izgradnja Osnovne škole Žepče sa područnim školama	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0	110.000,00	E Vlada RH
4	PŠ Papratnica – Rekonstrukcija i izgradnja Osnovne škole Žepče sa područnim školama*	20.000,00	20.000,00	36.359,49	0	0	
5	SMŠ (Investicioni projekt-radionica)	30.000,00	30.000,00	26.455,46	0	0	
6	Izgradnja školske zgrade Ozimica-I faza	20.000,00	20.000,00	82.000,00	0	218.000,00	E 100.000 ZDK 118.000 UNDP
7	Rekonstrukcija krova PŠ Globarica	40.000,00	40.000,00	5.800,07	0	45.000,00	E FMPU

Projekt		Ukupni proračun projekta u 2016. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2016. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2016. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2016. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2016. (KM)	Pojašnjenje stavki A B C D E
		A.	B.	C.	D.	E.	
8	Sanacija i izgradnja sportsko rekreacijskog centra Rovaščica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	
<b>UKUPNO:</b>		285.000,00	285.000,00	<b>330.894,55</b>	0	<b>373.000,00</b>	
<b>VI PROJEKTI IZ OSTALIH PODRUČJA</b>							
1	Saniranje klizišta Mjestova Ravan	50.000,00	50.000,00	0	0	50.000,00	E ZDK
2	Izgradnja sortirnice otpada (Faza 1-projekt)	30.000,00	7.000,00	0	23.000,00 Fond za okoliš	0	
3	Izgradnja kotlovnice na bio-otpad(Faza 1-projekt)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	
4	Regulacija lijeve obale rijeke Bosne (Izgradnja obaloutvrda na vodotocima općine Žepče)*	80.000,00	0	0	80.000,00	80.000,00	E Agencija za vodno područje rijeke Save
5	Zamjena dotrajalog krova na zgradi JUCZSR	89.463,66	8.331,00	8.331,00	0	81.132,00	E 59.073 ZDK, 22.059 FMROI
6	Uređenje izvorišta Kiseljak	15.000,00	15.000,00	0	0	0	
7	Uređenje izletišta Padež (sanacija puta)	10.000,00	10.000,00	9.055,80	0	0	
<b>UKUPNO:</b>		280.463,66	96.331,00	<b>23.386,8</b>	103.000,00	<b>211.132,00</b>	

Projekt	Ukupni proračun projekta u 2016. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog budžeta u 2016. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog budžeta u 2016. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2016. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2016. (KM)	Pojашnjenje stavki A B C D E	
	A.	B.	C.	D.	E.		
<b>PROJEKTI IZ PKI KOJI SU IMPLEMENTIRANI U 2016 A NISU BILI U PLANU ZA 2016. GODINU</b>							
<b>I CESTOVNA INFRASTRUKTURA</b>							
1	Asfaltiranje ulica u Novom naselju	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0	0	
2	Rekonstrukcija puta u Biljevini	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0	0	
3	Izgradnja mosta u Bljuvi	26.000,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00 CRS	21.000,00	E CRS
4	Asfaltiranje puta u Goliješnici (Širići)	76.000,00	56.000,00	56.000,00	20.000,00	20.000,00	E Mještani Goliješnice
5	Asfaltiranje puta Selište – Karaula	42.000,00	32.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	E Mještani Karaule
6	Asfaltiranje puta Gornje Ravne – Glavica	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	E Mještani G. Ravne
7	Asfaltiranje puta Ljubatovići - Zaglavnik	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	E Mještani Zaglavnika
8	Rekonstrukcija puta u Gornjoj Lovnici - Tadići	35.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	E Mještani G.Lovnice
9	Betoniranje puta u Osovi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	
10	Betoniranje puta u Goliješnici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	
11	Asfaltiranje puta u MZ Ravne	19.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00 FMPU	15.000,00	E FMPU
12	Asfaltiranje ceste u MZ Rakovica	140.000,00	0	0	140.000,00 JP Ceste FBiH	140.000,00	E JP Ceste FBiH
13	Betoniranje puta u Vrbici	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0	0	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>569.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	
<b>II VODOVOD I KANALIZACIJA</b>							
1	Saniranje obala Krajnjače i izgradnja mosta u Bljuvi	80.000,00	0	0	80.000,00 FMPU	80.000,00	E FMPU
2	Saniranje korita potoka Džamijas	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0	0	
3	Izgradnja kanalizacije Bistrica – Drinovci	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0	0	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>108.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	

Projekt	Ukupni proračun projekta u 2016. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog budžeta u 2016. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog budžeta u 2016. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2016. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2016. (KM)	Pojашnjenje stavki A B C D E	
	A.	B.	C.	D.	E.		
<b>III ELEKTRIČNA ENERGIJA</b>							
1	Rekonstrukcija javne rasvjete u Radovlje i Lug-Brankovići	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA</b>							
1	Izgradnja sportskog poligona u Papratnici	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0	0	
2	Ograđivanje sportskog poligona u Globalici	11.000,00	0	0	11.000,00 UNDP	11.000,00	E UNDP
	<b>UKUPNO:</b>	<b>34.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	
<b>VI PROJEKTI IZ OSTALIH PODRUČJA</b>							
1	Izgradnja potpornog zida u Komšiću	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0	0	
2	Dovršetak objekta AMK Žepče	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	
3	Opremanje Doma Orahovica	10.000,00	0	0	10.000,00 UNDP	10.000,00	E UNDP
4	Izgradnja Moto kuće u Tatarbudžaku – MK United	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	
5	Proširenje odvoza otpada	71.000,00	0	0	41.000 FMOIT, 30.000 Min. za prost. uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK	71.000,00	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>112.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	

## ZAKLJUČAK

PKI Općine Žepče za period 2015.-2019. godina predstavlja operacionalizaciju Strategije razvoja Općine Žepče za naznačeni period.

Godišnji planovi implementacije PKI-a predstavljaju konkretizaciju planskih aktivnosti. Preduvjeti za realizaciju PKI, osim osiguranja finansijskih sredstava u narednom periodu, su i definitivno jačanje administrativnih kapaciteta općine kroz preraspodjelu i obuku postojećih.

Implementacija projekata iz Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2015. - 2019. u 2016. godini je provedena prema zacrtanom planu za 2016. godinu i nije bilo većih odstupanja osim uvrštenja novih projekata.

Implementacija projekata bila je djelomično usporena nedostatkom finansijskih sredstava koji se nisu mogli osigurati u dovoljnoj mjeri i za potrebe svih planiranih projekata (22 projekata djelomično implementirano i 4 projekta nisu uopće implementirani).

Ukupna vrijednost planiranih novčanih sredstava za realizaciju projekata iz PKI za 2016. godinu iznosila je 3.032.335,66 KM, a ukupna visina ukupno uloženi sredstava u implementaciju PKI u 2016. godini je **3.311.067,17 KM**, što je 278.731,51 KM više nego što je bili prvobitno planirano.

Ukupna vrijednost za projekte podržana iz općinskog proračuna u 2016. godini iznosi: **1.241.109,87 KM**, što je **37,48%** realizacije ukupno uloženi sredstava u implementaciju projekata. Ukupna vrijednost za projekte podržana iz ostalih izvora u 2016. godini iznosi: **2.069.957,3 KM**, što je **62,52%** realizacije ukupno uloženi sredstava u implementaciju projekata.

Analizirajući visinu uloženi sredstava u projekte prema izvorima, evidentno je da je čak **62,52% uloženi sredstava osigurano iz drugih izvora** (ZDK, FBiH, EU, idr.) izvan općinskog proračuna, što predstavlja značajnu uštedu.

Problemi koji su se pokazali prisutnima i koji mogu uvjetovati realizaciju planiranih projekata su višestruki, a kao osnovni izdvajaju se:

- Loša procjena sredstava potrebnih za implementaciju projekata;
- nemogućnost osiguranja finansijskih sredstava, posebno onih na koje lokalna samouprava ne može ili može djelomično uticati;
- izmjena zakonskih propisa ili donošenje novih koji će drastično promijeniti ekonomsko finansijsku poziciju proračuna lokalnih samouprava;
- izmjene i dopune Strategije razvoja općine kao "krovnog" dokumenta koji usmjerava razvoj područja;
- neblagovremena ili nedovoljno stručna izrada projektne dokumentacije i sl.

Bitno je naglasiti da se, kao i kod izrade Izvješća akcionog plana za implementaciju strategije, javlja kontinuirani problem prilikom izrade izvješća, koji se javlja u procesu prikupljanja informacija o provedenim projektima, izvršeni aktivnostima i realiziranim finansijskim sredstvima. Dostavljene informacije od strane drugih dionika strateškog procesa često znaju biti nepotpune, zbog čega prethodno navedene podatke ne smijemo tretirati kao 100% točne.

U Žepču, 13.03.2017.

Direktorica RAŽ-a  
*Branka Janko*  
Branka Janko



BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA ŽEPČE  
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-02-54/17

Datum,29.03.2017.godine

Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća ("Službeni glasnik Općine Žepče", broj:4/09), Općinsko vijeće je na svojoj 5. sjednici održanoj 28.03.2017.godine donijelo

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o implementaciji Programa kapitalnih investicija općine Žepče za 2016.godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Žepče.

Dostaviti:

1.Općinski načelnik

2.RAŽ

3.Služba za gospodarstvo i  
finansije

4.a/a



PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA

Muhamed Jusufović